

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Erval Velho

N° OPERAÇÃO
0 REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ
25/07/23

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA
0 CNPJ
0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
29/08/2023 a RESCISÃO
2

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evol | lução Física (C | Qtde.) | e.) Evolução Financeira (R\$) | | | |
|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | |
| Objeto do | | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 | |
| 1. | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ | - | - | - | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | - | - | - | 1.304,96 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 | 453,11 | 1.304,96 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3. | FUNDAÇÃO | - | - | - | 22.079,88 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202 | М3 | 10,00 | 5,84 | 58,40 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 25 MPA. AF 01/2017 | M2 | 11,25 | 5,76 | 64,80 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.3. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 2,00 | 415,94 | 831,88 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | М3 | 5,00 | 3.480,36 | 17.401,80 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.5. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10,00 | 16,62 | 166,20 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.6. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | М | 24,00 | 148,20 | 3.556,80 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4. | ESTRUTURA | - | - | - | 357.004,85 | - | - | - | - | 43.425,02 | 43.425,02 | |
| 1.4.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETÓ ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | М3 | 14,59 | 3.480,36 | 50.778,45 | - | 11,00 | 11,00 | - | 38.283,96 | 38.283,96 | |
| 1.4.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | М3 | 1,50 | 3.427,37 | 5.141,06 | - | 1,50 | 1,50 | - | 5.141,06 | 5.141,06 | |
| 1.4.3. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | М | 2,00 | 95,05 | 190,10 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4.4. | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021 | M2 | 71,54 | 62,65 | 4.481,98 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4.5. | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P | KG | 3.500,00 | 21,28 | 74.480,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4.6. | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 10.000,00 | 21,44 | 214.400,00 | - | - | - | - | - | - | |

PMv3.0.4 1/6



Grau de Sigilo #PUBLICO

| PROPONENTE / TOMADOR | N° OPERAÇÃO | N° SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | INÍCIO DE OBRA | 25/07/23 | 25/07/23 | | N° CTEF | EMPRESA EXECUTORA | 0 | CNPJ | REGIME DE EXECUÇÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | N° MEDIÇÃO | 0 | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | 29/08/2023 a RESCISÃO | 2

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evol | ução Física (C | Qtde.) | Evo | olução Financeira (R | \$) |
|-----------|--|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do | CTEF: | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 |
| 1.4.7. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 213,80 | 3,89 | 831,68 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.8. | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3,00 | 246,34 | 739,02 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.9. | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 213,80 | 2,62 | 560,16 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.10. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018 | M2 | 30,00 | 180,08 | 5.402,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | VEDAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | ALVENARIA, CERÂMICA E PORCELANATO | - | - | - | 25.796,20 | - | - | - | - | 2.998,00 | 2.998,00 |
| 1.6.1. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | M2 | 180,00 | 20,21 | 3.637,80 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 | M2 | 100,00 | 55,46 | 5.546,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014 | M2 | 80,00 | 133,54 | 10.683,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 | M2 | 40,00 | 93,04 | 3.721,60 | - | 24,54 | 24,54 | - | 2.283,20 | 2.283,20 |
| 1.6.5. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 40,00 | 4,29 | 171,60 | - | 17,87 | 17,87 | - | 76,66 | 76,66 |
| 1.6.6. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 40,00 | 35,71 | 1.428,40 | - | 17,87 | 17,87 | - | 638,14 | 638,14 |
| 1.6.7. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 40,00 | 15,19 | 607,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | REVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | PISOS E CALÇADAS | - | - | - | 590.522,11 | - | - | - | 107.738,08 | 23.480,65 | 131.218,73 |
| 1.8.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016 | M2 | 3.089,69 | 99,30 | 306.806,22 | 62,00 | 174,89 | 236,89 | 6.156,60 | 17.366,58 | 23.523,18 |
| 1.8.2. | MURETA EM CONCRETO DE 15 CM X 15 CM (AxL) | М | 631,65 | 68,93 | 43.539,63 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.3. | MURETA EM CONCRETO DE 30 CM X 15 CM (AXL) | М | 82,67 | 107,66 | 8.900,25 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.4. | MURETA EM CONCRETO DE 50 CM X 15 CM (AxL) | М | 207,52 | 157,88 | 32.763,26 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.5. | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 361,58 | 5,30 | 1.916,37 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 361,58 | 15,19 | 5.492,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.7. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 | M2 | 361,58 | 2,83 | 1.023,27 | - | - | - | - | - | - |

PMv3.0.4 2/6



Grau de Sigilo #PUBLICO

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R\$) | | |
|-------------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do 0 | CTEF: | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 |
| 1.8.8. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | М3 | 50,00 | 157,72 | 7.886,00 | - | 8,74 | 8,74 | - | 1.378,47 | 1.378,47 |
| 1.8.9. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30,00 | 8,66 | 259,80 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.10. | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 52,80 | 151,77 | 8.013,46 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.11. | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021 | M2 | 3.089,69 | 14,74 | 45.542,03 | - | 236,89 | 236,89 | - | 3.491,76 | 3.491,76 |
| 1.8.12. | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 | M2 | 3.089,69 | 2,07 | 6.395,66 | - | 236,89 | 236,89 | - | 490,36 | 490,36 |
| 1.8.13. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 51,13 | 368,51 | 18.841,92 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.14. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014 | M2 | 7,67 | 3,94 | 30,22 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.15. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 51,13 | 15,19 | 776,66 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.16. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 07/2016 | M2 | 364,00 | 99,30 | 36.145,20 | 364,00 | - | 364,00 | 36.145,20 | - | 36.145,20 |
| 1.8.17. | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 | M2 | 364,00 | 2,07 | 753,48 | - | 364,00 | 364,00 | - | 753,48 | 753,48 |
| 1.8.18. | GRAMA SINTÉTICA. Altura da Fibra: 52mm (5,2cm) Largura Rolo: 4M Fibras: fibrilado torcido 100% Polietileno Virgem Dtex: 9.000 Cor: Verde. BASE DUPLA. 9.500 PONTOS POR M². Proteção contra raios ultravioleta UV que resulta em maior resistência aos fatores climáticos, resistente ao sol e não perde a cor e exclusiva proteção com solução antifúngica e antibactericida. Pode ser instalada em Ambiente Interno ou Externo (exposto a sol e chuva). Indicação: Quadras esportivas. Garantia: 5 anos. Incluso serviço de instalação da grama, cola, tape, linhas brancas para demarcação e borracha granulada. | M2 | 364,00 | 179,77 | 65.436,28 | 364,00 | - | 364,00 | 65.436,28 | - | 65.436,28 |
| 1.9. | PAREDES | - | - | - | 5.539,78 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 | M2 | 39,00 | 4,29 | 167,31 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.2. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MAUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 39,00 | 35,71 | 1.392,69 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | M2 | 262,00 | 15,19 | 3.979,78 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | TETO | - | - | - | 60.345,56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.1. | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021 | M2 | 157,95 | 351,46 | 55.513,11 | - | - | - | - | - | - |

PMv3.0.4 3/6



Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Erval Velho

N° OPERAÇÃO
0 REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ
25/07/23

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA
0 PERÍODO DA MEDIÇÃO
0 PERÍODO DA MEDIÇÃO
0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
29/08/2023 a RESCISÃO
2

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R\$) | | |
|-------------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do 0 | | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 |
| 1.10.2. | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 157,95 | 17,57 | 2.775,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.3. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31,96 | 64,37 | 2.057,27 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | ESQUADRIAS, TELHADOS E VEGETAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | JANELAS | - | - | - | 1.635,16 | - | - | - | - | • | - |
| 1.12.1. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 | M2 | 4,00 | 408,79 | 1.635,16 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | TELHADOS | - | - | - | 156.037,02 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.1. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M2 | 720,00 | 72,08 | 51.897,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | М | 114,00 | 73,72 | 8.404,08 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.3. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | M2 | 720,00 | 90,88 | 65.433,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.4. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | М | 114,00 | 62,40 | 7.113,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.5. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | М | 70,00 | 74,87 | 5.240,90 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.6. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÁMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | М | 75,00 | 210,92 | 15.819,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.13.7. | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF 12/2020 | UN | 2,00 | 1.064,12 | 2.128,24 | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | VEGETAÇÕES | - | - | - | 64.622,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.14.1. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1.800,00 | 16,60 | 29.880,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.14.2. | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 800,00 | 33,40 | 26.720,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.14.3. | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 25,00 | 320,88 | 8.022,00 | - | - | - | | - | - |
| 1.15. | ACESSÓRIOS E LOUÇAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | ACESSÓRIOS | - | - | - | 171.589,82 | - | - | - | - | 4.235,75 | 4.235,75 |
| 1.16.1. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | М | 39,70 | 598,29 | 23.752,11 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.2. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | М | 39,70 | 108,88 | 4.322,54 | - | - | - | - | - | - |

PMv3.0.4 4/6



Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Erval Velho

N° OPERAÇÃO
0 REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ
25/07/23

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA
0 PERÍODO DA MEDIÇÃO
0 PERÍODO DA MEDIÇÃO
0 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
29/08/2023 a RESCISÃO
2

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evolução Física (Qtde.) | | | Evolução Financeira (R\$) | | |
|-------------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do 0 | | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 |
| 1.16.3. | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021 | UN | 10,00 | 1.288,13 | 12.881,30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.4. | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | 62,00 | 173,90 | 10.781,80 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.5. | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 25,00 | 1.249,33 | 31.233,25 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.6. | POSTE LUMINÁRIA BALIZADOR ALUMÍNIO PARA JARDIM 50CM | UN | 44,00 | 67,69 | 2.978,36 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.7. | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021 | M2 | 428,76 | 168,54 | 72.263,21 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.8. | MURETA EM CONCRETO DE 15 CM X 15 CM (AxL) | M | 72,42 | 68,93 | 4.991,91 | • | 61,45 | 61,45 | - | 4.235,75 | 4.235,75 |
| 1.16.9. | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 32,58 | 5,30 | 172,67 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.10. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 32,58 | 15,19 | 494,89 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.11. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 32,58 | 2,83 | 92,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.12. | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA TAM. 5,0M X 2,20M X 1,5M, COM REDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 2.225,96 | 4.451,92 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.13. | REDE DE VÔLEI DE PRAIA (AREIA) 4 FAIXAS TAM. 8,5M X 1,0M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 860,03 | 860,03 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16.14. | Rede de Proteção Esportiva Com Corda para a quadra de society - Malha de 10cm | M2 | 228,62 | 10,12 | 2.313,63 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.17. | LOUÇAS | - | - | - | 8.634,50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.1. | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9,00 | 10,59 | 95,31 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 661,52 | 1.323,04 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.3. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3,00 | 283,46 | 850,38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.4. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 44,47 | 222,35 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.5. | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 586,82 | 1.173,64 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.6. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 249,96 | 999,84 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.7. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 47,68 | 95,36 | - | - | - | - | - | - |

PMv3.0.4 5/6



Observações:

BM - Boletim de Medição EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| PROPONEN | TE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | INÍCIO DE OBRA |
|---------------|------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Prefeitura Mu | nicipal de Erval Velho | 0 | 0 | REVITALIZAÇÃO/REFORMA DA PRAÇA | SÃO JOSÉ | 25/07/23 |
| N° CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇ | ÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
| 0 | 0 | 0 | EMPREITADA POR P | REÇO UNITÁRIO | 29/08/2023 a RESCISÃO | 2 |

Realizado Acumulado: 12,29%

| | Orçamento Contratado | | | | | Evol | ução Física (| Qtde.) | E | volução Financeira (R | \$) |
|-------------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do 0 | CTEF: | | | TOTAL: | 1.480.062,38 | - | - | - | 107.738,08 | 74.139,42 | 181.877,50 |
| 1.17.8. | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 46,71 | 93,42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.9. | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 570,15 | 2.280,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.17.10. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 375,14 | 1.500,56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | DIVERSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | SERVIÇOS DIVERSOS | - | - | - | 14.950,54 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.1. | ESTÁTUA SÃO JOSÉ, 1,80M, EM CONCRETO ARMADO | UN | 1,00 | 4.047,19 | 4.047,19 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.2. | MURETA EM CONCRETO DE 30 CM X 15 CM (AxL) | M | 8,00 | 107,66 | 861,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.3. | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF 06/2015 | M2 | 6,09 | 5,30 | 32,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 | M2 | 6,09 | 15,19 | 92,51 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.5. | LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "EU AMO ERVAL VELHO". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MURETA. | UM | 1,00 | 2.023,60 | 2.023,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.6. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | М3 | 0,50 | 3.480,36 | 1.740,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1.19.7. | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para prjestrutural) | MÊS | 2,00 | 3.076,75 | 6.153,50 | - | - | - | - | - | - |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Erval Velho/SC

Local

quarta-feira, 25 de outubro de 2023

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Guilherme Clamer Teles
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 162.408-7
ART//RRT: 0

PMv3.0.4 6/6