



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL	Apelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA MARAGATA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA MARAGATA
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL I	897.507,12	% Período:	23,19%	13,81%	17,93%	33,23%	11,85%						
				100,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.244,32	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.920,00	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TER	72.691,50	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	DRENAGEM	62.151,12	% Período:	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%							
				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%							
1.5.	REATERROS	4.199,31	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.6.	BASE E SUB-BASE	369.818,10	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
				30,00%	30,00%	40,00%								
1.7.	CAPA ASFÁLTICA	348.960,93	% Período:				80,00%	20,00%						
							80,00%	20,00%						
1.8.	LOMBADAS	6.627,96	% Período:					100,00%						
								100,00%						
1.9.	SINALIZAÇÃO	29.893,88	% Período:					100,00%						
								100,00%						
Total: R\$ 897.507,12				%:	23,19%	13,81%	17,93%	33,23%	11,85%					
				Repasso:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	208.109,90	123.951,65	160.933,46	298.198,08	106.314,03					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	208.109,90	123.951,65	160.933,46	298.198,08	106.314,03					
				%:	23,19%	37,00%	54,93%	88,15%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	208.109,90	332.061,55	492.995,01	791.193,09	897.507,12					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	208.109,90	332.061,55	492.995,01	791.193,09	897.507,12					

ERVAL VELHO/SC

Local

sexta-feira, 6 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

ART/RRT: 7632084-9