



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL	APelido EMPREENDIMENTO BARRACÃO DA AGRICULTURA	DESCRIÇÃO DO LOTE BARRACÃO DA AGRICULTURA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	BARRACÃO DA AGRICULTURA	577.627,65	% Período:	28,76%	29,36%	14,83%	7,54%	12,54%	6,97%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.354,05	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	205.710,04	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	COBERTURA	107.872,80	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÕES	23.426,45	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	FECHAMENTOS	49.363,07	% Período:			70,00%	30,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS	42.746,62	% Período:			60,00%	20,00%	20,00%							
1.7.	PINTURAS	14.736,05	% Período:					80,00%	20,00%						
1.8.	ESQUADRIAS	47.716,37	% Período:					60,00%	40,00%						
1.9.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	9.694,91	% Período:					100,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.208,72	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%	25,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.836,40	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%	25,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.503,36	% Período:	20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.13.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	3.711,21	% Período:						100,00%						
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	747,60	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 577.627,65				%:	28,76%	29,36%	14,83%	7,54%	12,54%	6,97%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	166.113,03	169.585,81	85.677,30	43.572,14	72.424,85	40.254,52					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	166.113,03	169.585,81	85.677,30	43.572,14	72.424,85	40.254,52					
				%:	28,76%	58,12%	72,95%	80,49%	93,03%	100,00%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	166.113,03	335.698,84	421.376,14	464.948,28	537.373,13	577.627,65					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	166.113,03	335.698,84	421.376,14	464.948,28	537.373,13	577.627,65					

ERVAL VELHO/SC
Local
terça-feira, 27 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8473355-0